

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

Būvlaukuma sagatavošanas darī		
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība
1.1	Būvobjekta izkārtnes izgatavošana un uzstādīšana	gb.
1.2	Drošības zīmes	gb.
1		

APZĪMĒJ.	NOSAUKUMS
	PĀRBŪVĒJAMĀ ĒKA
	ESOŠĀS ĒKAS
	BŪVGRUŽU KONTAINERI
	BŪVTĀFELE
	DROŠĪBAS ZĪMES
	ESOŠIE CEĻI UN LAUKUMI
	ESOŠĀS IEEJAS ĒKĀ

PIEZĪMES:

- Būvdarbi veicami vienā kārtā;
- Projektā paredzēts ēkas Zīķu pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva ēkas pārbuve, logu un durvju nomaiņa, esošo iekšējo inženierkomunikāciju nomaiņa;
- Projekta ievaros nav paredzēts izbūvēt ārējos inženiertīklus;
- Teritorijā paredzēts izvietot vienu būvgružu konteineri, kura atrašanās vietu būvuzņēmējam ir jāizvērtē uz vietas objektā;
- Darbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpas paredzēts izvietot esošajā ēkā, to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju;
- Higiēnas vajadzībām izmantot ēkā esošo tualeti, to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju un ēkas uzturētāju;
- Būvmateriālus uzglabāt esošās ēkas telpās, to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju;
- Pie ieejas ēkā izvietotas sekojošas zīmes: 2.2, 2.6, 6.2 (zīmes skatīt paskaidrojuma raksta pielikumā);
- Iebrauktuve būvlaukumā organizējama pa Zīķu pamatskolas esošo piebraucamo ceļu;
- Elektrības padevi būvdarbu laikā organizēt no esošā ēkas pieslēguma uzstādot kontrolskaitītāju;
- Izveidojot pagaidu pieslēgumus un uzstādot skaitītājus to iepriekš jāaskaņo ar attiecīgo komunikāciju turētājiem un jāpieaicina attiecīgo komunikāciju turētāju pārstāvis;
- Uz būvniecības laiku būvobjektā jānodrošina uguns būvniecības vajadzībām. Udeni paredzēts ņemt esošā ūdensvada, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju un tīklu uzturētāju;
- Autotransporta piebraukšana un aizbraukšana paredzēta pa Zīķu pamatskolas teritoriju, īpaša uzmanība jāpievērš, ja būvdarbi notiek mācību semestra laikā;
- Detalizētu aprakstu par autotransporta kustību teritorijā skatīt paskaidrojuma rakstā;
- Būvuzņēmējam jānodrošina DVP jāaskaņo pagaidu pieslēguma vietas ar Pasūtītāju un inženierkomunikāciju turētājiem;
- Pēc būvdarbu veikšanas jāsakopj un jāatjauno visa būvdarbu laikā skartā teritorija;
- Ja būvdarbu veikšanai tiek izmantota blakus esošo zemes īpašnieku teritorija, kam iepriekš ir jābūt saskaņotam, teritorija ir jāsakopj un jāatjauno;
- Būvgružu savākt noslēgtos konteineros un transportēšanas laikā tos pārkārt;
- Būvmateriālu piegādi un būvgružu izvešanu no objekta veikt laika posmos, kad būvlaukumā un piebraucamajos ceļos nav atvērtu tranšēju;
- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par drošību būvlaukuma teritorijā un arī ārpus norobežotās teritorijas;
21. Pēc būvdarbu veikšanas atjaunojami visi sabojātie segumi;
22. Rasējumus skatīt kopā ar paskaidrojuma rakstu;
23. Rasējumam ir tikai informatīva nozīme;
24. Izmērus nedrīkst mērt, izmēri lasāmi no rasējuma lapas.

Nr. p.k.	Apz.	NOSAUKUMS	STĀVU SKAITS	APBŪVES LAUKUMS,m²	STĀVU PLATĪBA,m²	BŪVTILPUMS, m³	UGUNS DROŠĪBAS PAKĀPE	LIETOŠANAS VEIDS PĒC KLASIFIK
BŪVES ZEMES GABALĀ AR KADASTRA NR. 98940050124								
1.	1	ZĒĒKU PAMATSKOLAS INTERNĀTA ĒKA	2	276.8	436.4	1633	U3	1263 - Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

**PIEZĪMES:**

Informācija ņemta no inventarizācijas lietām.

PIEZĪMES:  
Informācija ņemta no inventarizācijas lietām.

PRINCIPIĀLA PIRMĀ STĀVA SLOGUJUMA SHĒMA  
M 1:200

