



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, e-pasts info@ventspilsnd.lv,
www.ventspilsnovads.lv

**TEHNISKĀ KOMISIJA
SĒDES PROTOKOLS**

Ventspils novadā

2026. gada 13. janvārī

Nr.1

Sēde sāka plkst. 10:00

Sēdi vada -

komisijas priekšsēdētājs

Ivo Lemšs

Protokolē -

komisijas locekle

Kristīne Strika

Piedalās -

Komisijas locekļi: Mārcis Laksbergs

Normunds Māls

Nepiedalās: Andris Šlangens

Uzaicināti – Kristaps Gulbis, pašvaldības ceļu būvinženieris

Aigars Kress, Piltenes pilsētas/pagasta un Zlēku pagasta apvienības pārvaldes
vadītājs

Sēdes vadītājs iepazīstina ar sēdes darba kārtības jautājumu:

1. Par tiltu galvenās inspekcijas nosacījumu izpildi.

Ventspils novada domes Tehniskās komisija, **atklāti balsojot: PAR - 4 balsis** (I.Lemšs, M.Laksbergs, K.Strika, N.Māls); **PRET** – nav; **ATTURAS** – nav, **nolemj**:

Apstiprināt šādu darba kārtību:

1. Par tiltu galvenās inspekcijas nosacījumu izpildi.

1.§

PAR TILTU GALVENĀS INSPEKCIJAS NOSACĪJUMU IZPILDI

(ziņo: K.Gulbis)

Komisijas priekšsēdētājs dod vārdu ceļu būvinženierim sniegt informāciju, kā līdz šim galvenajām inspekcijām pašvaldība tikusi un kādēļ tās ir izstrādātas.

Ceļu būvinženieris informē, ka Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr.384 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21" 9.1.2.punktā ir minēts, ka ne retāk kā reizi piecos gados otrās un trešās grupas tiltiem, ceļu pārvadiem, viaduktiem, estakādēm, gājēju tiltiem un pārvadiem, ceļu caurtekām, tuneļiem un atbalstsienām jāveic

tehniskā apsekošana (galvenā inspekcija), un to arī esam darījuši saviem, sākotnēji plānotajiem diviem, bet gala rezultātā četriem tiltiem. Ir veikta cenu aptauja, lai noteiktu izpildītāju, kurš veiks galvenās inspekcijas slēdziena sagatavošanu (izpildītājs: SIA Juris Rozīte, ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts Nr.20-2518 tiltu projektēšanā). Inspekcijas rezultātā visiem tiltiem ir sagatavotas prognozējamo remontdarbu maksimālās, vidējās un minimālās remontdarbu izmaksu tāmes, kā arī rekomendācijas tiltu ekspluatēšanai un nākamās galvenās inspekcijas plānošanas laiki.

Galvenās inspekcijas veiktas šādiem tiltiem:

1. **Platenes tilts, Tārgales pagastā** (p/c T-1 “Krievlauki-Ezernieki”) – kopējā minimālā remontdarbu tāme veido 3857 EUR. Rekomendācijās minēts, ka tilta tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, taču tas var strauji mainīties, jo vietām korodē atsegtais darba stiegrojums un bojātās hidroizolācijas dēļ bojājumi laiduma plātnēs var strauji palielināties. Tuvākā laikā jāveic remontdarbi saskaņā ar minimālo prognozējamo darbu tāmi un tuvākā nākotnē jāplāno tilta remonts. Tiltu rekomendējams ekspluatēt ar svara ierobežojumu 10 t. Nākošā galvenā inspekcija jāplāno pēc 3 gadiem.
2. **Pāces tilts, Tārgales pagastā** (p/c A-18 “Lodiņi-Kuikas”) – kopējā minimālā remontdarbu tāme veido 5694 EUR. Rekomendācijās minēts, ka tilta tehniskais stāvoklis pašlaik ir apmierinošs, arī no nestspējas viedokļa konstrukcija pašlaik ir apmierinošā stāvoklī, taču bojāto laiduma plātņu dēļ strauji var pasliktināties. Tuvākā laikā jāveic remontdarbi saskaņā ar minimālo prognozējamo darbu tāmi un tuvākā nākotnē jāplāno tilta remonta darbi. Tiltu rekomendējams ekspluatēt ar svara ierobežojumu 10 t. Nākošā galvenā inspekcija jāplāno pēc 5 gadiem.
3. **Vēždūkas tilts, Piltenes pagastā** (p/c P-07 “Sietiņi-Ugāles ceļš”) – kopējā minimālā remontdarbu tāme veido 16707 EUR. Rekomendācijās minēts, ka tilta tehniskais stāvoklis pašlaik ir neapmierinošs, jo bojātas tilta barjeras. No nestspējas viedokļa konstrukcija ir neapmierinošā stāvoklī, jo visos laidumos vietām visā stiegras garumā korodē darba stiegrojums. Bojātās hidroizolācijas dēļ bojājumi laiduma plātnēs var strauji palielināties. Jāņem vērā, ka laiduma plātņu nesošam stiegrojumam nav paredzēts aptveru stiegrojums un nesošās stiegras var izkrist vai atdalīties no betona, kā rezultātā plātne var būtiski zaudēt nestspēju. Tiltu rekomendējams ekspluatēt ar esošo svara ierobežojumu 3,5 t. Darbi jāveic saskaņā ar minimālo izmaksu tāmi. Nākamā galvenā inspekcija jāplāno pēc 3 gadiem.
4. **Dzirnavupes tilts, Zlēku pagastā** (p/c ZI-03 “Ezermaļi”) – kopējā minimālā remontdarbu tāme veido 13704 EUR. Rekomendācijās minēts, ka tilta tehniskais stāvoklis pašlaik ir neapmierinošs, jo bojātas tilta barjeras. No nestspējas viedokļa konstrukcija ir neapmierinošā stāvoklī, jo visos laidumos vietām visā stiegras garumā korodē darba stiegrojums. Bojātās hidroizolācijas dēļ bojājumi laiduma plātnēs var strauji palielināties. Jāņem vērā, ka laiduma plātņu nesošam stiegrojumam nav paredzēts aptveru stiegrojums un nesošās stiegras var izkrist vai atdalīties no betona, kā rezultātā plātne var būtiski zaudēt nestspēju. Tiltu rekomendējams ekspluatēt ar esošo svara ierobežojumu 7 t. Darbi jāveic saskaņā ar minimālo izmaksu tāmi. Nākamā galvenā inspekcija jāplāno pēc 3 gadiem.

Komisijas priekšsēdētājs informē, ka tie darbi, kas minēti galvenās inspekcijas atzinumā kā prognozējamā minimālo remontdarbu izmaksu tāme, ir jādara nekavējoties. Šīs izmaksas ir paredzētas arī 2026. gada pašvaldības budžetā kā šajā gadā veicamie darbi.

M. Laksbergs un A. Kress diskutē par to, ka finansējums jāparedz no rezerves fonda autoceļu uzturēšanai, jo paredzot tos no ikdienas uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem, finansējums nepietiks autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem. Šobrīd pārvaldei nav pieejami finanšu līdzekļi, lai nosegtu šīs izmaksas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ventspils novada domes 2025.gada 28.augusta nolikuma Nr.27 “Tehniskās komisijas nolikums” 8.punktu,

atklāti balsojot: PAR - 4 balsis (I.Lemšs, M.Laksbergs, K.Strika, N.Māls); **PRET** – nav; **ATTURAS** – nav, Ventspils novada domes Tehniskā komisija **rekomendē**:

1. Veikt remonta darbus atbilstoši galvenās inspekcijas rezultātā sagatavotām prognozējamām minimālajām remontdarbu tāmēm:
 - 1.1. Platenes tilts, Tārgales pagasts (p/c T-1 “Krievlauki-Ezernieki”) – kopējā minimālā remontdarbu tāme 3 857 EUR.
 - 1.2. Pāces tilts, Tārgales pagasts (p/c A-18 “Lodiņi-Kuikas”) – kopējā minimālā remontdarbu tāme 5 694 EUR.
 - 1.3. Vēždūkas tilts, Piltenes pagasts (p/c P-07 “Sietiņi-Ugāles ceļš”) – kopējā minimālā remontdarbu tāme 16 707 EUR.
 - 1.4. Dzirnāvupes tilts, Zlēku pagasts (p/c Zl-03 “Ezermaļi”) – kopējā minimālā remontdarbu tāme 13 704 EUR.
2. Izskatīt jautājumu Finanšu komitejā par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu remontdarbu veikšanai tiltiem.

Sēde slēgta plkst.11:00

Komisijas priekšsēdētājs	(personīgais paraksts*)	I. Lemšs
Komisijas sekretāre	(personīgais paraksts*)	K. Strika

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu